

Vetraagde kredieten	Reden	% gereed	% niet gereed
Masterplan Centrum	Een gedeelte van het project Masterplan Centrum wordt in afstemming met de Nul-plusmaatregelen N69 opgepakt. De uitvoering is gepland in 2018.	9%	91%
N69 Programmaplan -deelprojecten nulplusmaatregel	Het betreft een meerjarig project met meerdere (deel)projecten die worden voorbereid. Betreft deelprojecten uit de nulplusmaatregelen die qua uitvoering afhankelijk zijn van de realisatie van de Westparalel.	89%	11%
Reconstructie Leendersweg / J.F. Kennedylaan	Dit restant krediet is voor de realisatie van de groene entrees. Na de realisatie van de infrastructuur in 2016 moest conform afspraak met de aannemer in acht worden genomen voordat de groene entrees gerealiseerd konden worden. Boomgaten zijn in 2016 gemaakt. De te planten bomen zaten begin 2017 in een aanbestedingstraject.	91%	9%
Grootschalig herstel asfaltlagen	Projecten Grootschalig herstel asfaltlagen Tienendreef (2016) en Nieuw Waalreseweg (2017) zijn gezamenlijk opgepakt en fysiek gestart in kwartaal 3 2017. De oplevering zal in kwartaal 4 2017 zijn. Doordat de oplevering in het einde van 2017 plaatsvindt vallen de eerste kapitaallasten in kwartaal 1 2018 i.p.v. begrotingsjaar 2017.	43%	57%
Fietspad Malpie	Van dit krediet is het voorbereidingskrediet gemandateerd, de rest van het krediet is nog niet gemandateerd. Het krediet is doorgeschoven a.g.v. een amendement van de Raad. Een nieuw voorstel van het college wordt a.s. donderdag (26-10) in de Raad behandeld.	0%	100%
Ommetje op de Malpie	Van dit krediet is het voorbereidingskrediet gemandateerd, der rest van het krediet is nog niet gemandateerd. Het krediet is doorgeschoven a.g.v. hetzelfde amendement als het Fietspad Malpie. Bij het krediet is ook aan de orde dat we voor dit project afhankelijk zijn van grond van derden. Deze terreinbeheerder wil eerst nader onderzoek en overleg alvorens een beslissing te nemen.	0%	100%
Verkeersregelinstantie	Verkeersregelinstantie 2015 en verkeersregelinstantie 2017-2018 zijn in voorbereiding. Het project wordt in afstemming met de Nul-plusmaatregelen N69 opgepakt. De uitvoering is gepland in 2018.	40%	60%
Vervanging parkeerautomaten	De oplevering van het krediet gebeurt in 2 delen. Oplevering deel 1 vervanging parkeerautomaten heeft in kwartaal 3 2017 plaatsgevonden. Deel 2 herziening applicatie parkeren is in voorbereiding. Realisatie staat gepland in 2018.	33%	67%
Brandveiligheid gemeentelijke gebouwen	Bij de eerste bestuursrapportage is krediet opgehaald voor de brandveiligheid gemeentelijke gebouwen. Het project is daarna gestart in kwartaal 3 2017. Oplevering staat gepland in kwartaal 4 2017. Doordat de oplevering in het einde van 2017 plaatsvindt vallen de eerste kapitaallasten in kwartaal 1 2018 i.p.v. begrotingsjaar 2017.	56%	44%
Rennovatie/uitbreiding gymzaal Borkel	In het 2e kwartaal 2016 is de opdracht verleend om geluidswerende maatregelen nader uit te werken. Vanwege complexiteit van maatregelen is eind 2016 nadere opdracht verstrekt om te bestuderen of werkzaamheden gelijktijdig met groot onderhoud uitgevoerd kunnen worden. De studie is onlangs opgeleverd. Door de werkzaamheden aan de dakconstructie worden de uitvoerende werkzaamheden uitgesteld naar het voorjaar 2018.	93%	7%
Groene uitstraling binnen de bebouwde kom	Project is gestart in Q1 2017. De investering bestaat uit meerdere fases en loopt door in 2018.	57%	43%
Groene uitstraling buiten de bebouwde kom	In 2016 is er een fors deel van het budget uitgegeven voor de aanplant van bomen. Het resterende deel van het budget is nodig voor nazorg (o.a. water geven) in inboet (vervangen van bomen die ondanks goede zorg toch zijn gestorven).	72%	28%
Betonputten verbeteren afvalinzameling	De voorbereidingstijd van het gezamenlijke project van CURE en gemeente om alle bovengrondse afvalcontainers om te bouwen naar een ondergrondse container heeft meer tijd in beslag genomen dan gepland. Het project kan nu aanbesteed worden, waarna de uitvoering gestart kan worden. Oplevering wordt verwacht in het 1e kwartaal van 2018.	0%	100%
Veiligheidsvloer verbeteren afvalinzameling	Zie toelichting betonputten verbeteren afvalinzameling.	0%	100%
Zonnepanelen	De realisatie van dit project is afhankelijk van subsidiebijdrage van het Rijk. De subsidieaanvragen zijn niet gehonoreerd. In kwartaal 4 2017 wordt er een subsidie aanvraag ingediend.	25%	75%