Projectplanning aanleg voetbalkunstgras rkvv Dommelen

		December			Januari				Februari				Maart				April					Mei				Juni				Juli					Augustus					September			
	Omschrijving	Wk 50	wk 51	wk 52	Wk 1	Wk 2	Wk 3	wk 4	WK 5	Wk 6	Wk 7	Wk 8	wk 9	wk 10	wk 11	wk 12	wk 13	wk 14	wk 15	wk 16	wk 17	wk 18	wk 19	wk 20	wk 21	wk 22	wk 23	wk 24	wk 25	wk 26	wk 27	wk 28	wk 29	wk 30	wk 31	wk 32	wk 33	wk 34	wk 35	wk 36	wk 37	wk 38	wk 39
0.	**Voorbereidingsfase**																																										
	Bodemkundig onderzoek (IBOR)																																										
	Eindrapportage bodemkundig onderzoek																																										
	Voorstel Ruimtelijke Inpassing																																										
	Opstellen vraagspecificatie vereniging																																										
1.	**Startfase**																																										
	Interne procedures / projectvoorbereiding																																										
	Interne afstemming inkoopprocedure																																										
2.	**Ontwerpfase**																																										
	Overeenkomst adviesbureau tbv bestek																																										
	Uitwerken vraagspecificatie / pve																																										
	Inmeten voetbalveld																																										
	Bepalen stroomcapaciteit / Enexsis																																										
	Definitief bestek																																										
	Aanleveren stukken tbv B&W vergadering																		10-apr																								
	Besluit B&W vergadering 17 april 2012																			17-apr																							
	Commissie vergadering maandag 21 mei 2012																								21-mei																		
	Raadsvergadering donderdag 31 mei 2012																									31-mei																	
	Besluitkrediet RAAD																																										
	Start aanbesteding obv bestek																																										
	Verzending (digitale) aanbesteding																																										
	Termijn stellen aanvullende vragen																																										
	Versturen Nota van Inlichtingen (NTI)																																										
	Sluitingsdatum inschrijvingen																																										
	Offertebeoordeling																																										
	Streefdatum definitieve gunning																																										
	Sluiten overeenkomst aannemer																																										
3.	**Realisatie fase**																																										
	Uitzetwerkzaamheden																																	wk 1									
	Pulverfrezen																																										
	Verwijderen/verplaatsen beregening hoofdveld																																										
	Ontgraven teelaarde en gele ondergrond																																										
	Afwerken cunet																																										
	Keuring zand ISA sport																																		wk 2								
	Aanbrengen zand																																										
	Aanbrengen drainage																																			wk 3							
	Aanbrengen hoofddrain + putten																																										
	Aanbrengen grindkoffer																																										
	Egaliseren, verdichten, keuringsklaar zandbed																																				wk 4						
	Keuring onderbouw ISA-sport																																										
	Aanbrengen opsluitbanden																																					wk 5					
	Aanbrengen sporttechnische laag																																										
	Keuren sporttechnische laag ISA sport																																										
	Aanbrengen kunstgras mat + infill																																						wk 6				
	Keuring kunstgras doro ISA-sport																																										
	Aanbrengen verlichting																																							wk 7	wk 8		
	Aanbrengen hekwerk																																										
	Aanbrengen bestrating rondom hekwerk																																										
	Oplevering project / voetbalkustgras																																										
	Eindkeuring ISA- sport																																										
	KNVB - certificering																																										
	Start bouwvakvakantie : week 27 (30 juni - 12 aug)																																										

Gemeente Valkenswaard
Ad van der Heijden
Februari 2012 (2e concept)